

083198/288	מספר תסקיר:	<b>תסקיר בדיקה וניסוי מכונות-הרמה</b>	ת' בדיקה קודמת: 30/10/2017
24/12/2018	תאריך בדיקה נוכחית:	פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיפים 75, 76 ו-81	מס' תסקיר קודם: 070221/288
24/02/2020	תאריך בדיקה הבאה:	<b>יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה</b>	בוצעה ע"י: ששון יחזקאל

1. פרטי לקוח / תופש : היכל אמנויות הבמה הרצליה

כתובת : ז'בוטינסקי 15  
 יישוב : הרצליה  
 איש קשר : זיו ראובן-מנהל תפעול  
 מיקוד : 4680008 טלפון : 09-9729966  
 גייד : 053-7465082 פקס : 09-9729969

2. תיאור המתקן : מכונת הרמה מס' שילדה: מספר פנימי: מספר רישוי: שנת יצור: דגם:

#	תיאור	יצרן, דגם, מספר	רדיוס עומס (מטר)	עומס עבודה (טון)	עומס בטוח (טון)
1	3 צוגים חשמליים הצוגים מבנה סולם ממתכת מורמים על ידי 6 כבלים 6 מ"מ המחברים לצוג בשלול ומותחני כבל 10 מ"מ עין עם עזקת לב ו3 מהדקי עבות 1,7,14 הכבלים עוברים דרך מערך גלגלות 140 מ"מ הרמה על ידי כננת תוצרת MONTOVAIO עם ממסרת חלזנית ותוף מאסף לכל כבלים המערכת מצוידת בגובל עליין ונתחון התיפעול מלווה פיקוד מצויד בלוחן חרום		0.4	0.4	

3. תיאור הליקויים, השיפורים והאמצעים לתיקונים

מס'	נושא	פירוט	הערה חוזרת
1	ליקוי	אין	<input type="checkbox"/>

4. הערות נוספות : סוג בדיקה תקופתית

הערה:  
 יש לעבוד ע"פ הוראות יצרן והעומס המותר  
 חל איסור לבצע הרמה מעל ראשי אנשים  
 כניסה מותרת במצב סטטי בלבד

  
 חתימת הבודק

אני ששון יחזקאל בעל תעודה מס' 288 שהוסמכת ע"י מפקח עבודה ראשי לפי סימן ז' לפרק ג' לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970, לעשות ניסויים ובדיקות, מאשר כי בדקתי את הציוד המתואר בתסקיר לעיל בהתאם לתקנות פרטים מלאים: ת.ד. 2872, רמת גן, 5212801 טלפון: 03-6160413, 050-6853007, פקס: 03-6160492

תאריך הדפסה: 31/12/2018 הח' זה הוסף למערכת "תסקיר" חברת "שיטה" מרכז התוכנה לעסקים" 04-8577137 (B) עמוד 1 מתוך 1

**אוניקס הנדסה ובטיחות**

ששון יחזקאל - מהנדס יועץ  
 ת.ד. 2872 רמת גן 5212801 טלפון משרד: 03-6160413 פקס: 03-6160492 גייד: 050-6853007  
 onixeng@gmail.com

083197/288	מספר תסקיר:	<b>תסקיר בדיקה וניסוי מכונות-הרמה</b>	ת' בדיקה קודמת: 30/10/2017
24/12/2018	תאריך בדיקה נוכחית:	פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיפים 75, 76 ו-81	מס' תסקיר קודם: 070220/288
24/02/2020	תאריך בדיקה הבאה:	<b>יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה</b>	בוצעה ע"י: ששון יחזקאל

1. פרטי לקוח / תופש : היכל אמנויות הבמה הרצליה

כתובת : ז'בוטינסקי 15  
 איש קשר : ז'י ראובן-מנהל תפעול  
 מיקוד : 4680008 טלפון : 09-9729966 נייד : 053-7455082  
 יישוב : הרצליה פקס : 09-9729969

2. תיאור המתקן : מכונת הרמה מספר פנימי : מספר רישוי : שנת יצור : מספר רישוי : דגם :

#	תיאור	יצרן, דגם, מספר	רדיוס עומס (מטר)	עומס עובד (טון)	עומס עבודה בטוח (טון)
1	חצובה להרמת גופי תאורה 3 רגלי יצוב כננת ידנית עם עמוד טלסקופי שלב אחד הרמה לגובה 2.2 מטר	2		0.03	0.03

3. תיאור הליקויים, השיפורים והאמצעים לתיקונים

מס'	נושא	פירוט	הערה חוזרת
1	ליקוי	אין	<input type="checkbox"/>

4. הערות נוספות : סוג בדיקה תקופתית

הערה:  
 יש לעבוד ע"פ הוראות יצרן והעומס המותר  
 חל איסור לעמוד מתחת לעומס בהרמה  
 התסקיר מייצג מצב האביזר ביום הבדיקה  
 יש לאבטח החצובה לבמת הארוע ע"פ תנאי סביבה

אנ': ששון יחזקאל בעל תעודה מס': 288

שהוסמכתו ע"י מפקח עבודה ראשי לפי סימן ד' לפרק ג' לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970, לעשות ניסויים ובדיקות, מאשר כי בדקתי את הציוד המתואר בתסקיר לעיל בהתאם לתקנות.

פרטים מלאים: ת.ד. 2872, רמת גן, 5212801 טלפון: 03-6160413, 050-8853007 פקס: 03-6160492

  
 חתימת הבודק

תאריך הדפסה: 31/12/2018 דוח זה הופק ממערכת "תסקיר" חברת "שיטה" מרכז התכנה לעסקים" 04-8577137 (B) עמוד 1 מתוך 1

**אונקס הנדסה ובטיחות**

ששון יחזקאל - מהנדס יעץ  
 ת.ד. 2872 רמת גן 5212801 טלפון משרד: 03-6160413 פקס: 03-6160492 נייד: 050-8853007  
 onixeng@gmail.com

083196/288	מספר תסקיר:	<b>תסקיר בדיקה וניסוי מכונות-הרמה</b>	30/10/2017	ת' בדיקה קודמת:
24/12/2018	תאריך בדיקה נוכחית:	פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיפים 75, 76 ו-81	070219/288	מס' תסקיר קודם:
24/02/2020	תאריך בדיקה הבאה:	יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה		בוצעה ע"י: ששון יחזקאל

1. פרטי לקוח / תופש : היכל אמנויות הבמה הרצליה  
 כתובת : ז'בוטינסקי 15  
 איש קשר : זיו ראובן-מנהל תפעול  
 מיקוד : 4680008    טלפון : 09-9729966    נייד : 053-7455082  
 יישוב : הרצליה    פקס : 09-9729969

2. תיאור המתקן : מכונת הרמה  
 מיקום : אולם  
 מספר פנימי: מספר רישוי: שנת יצור: דגם:

#	תיאור	יצרן, דגם, מספר	רדיוס עומס (מטר)	עומס מבחן (טון)	עומס עבודה בטוח (טון)
1	חצובה להרמת גופי תאורה 3 רגלי יצוב כנות ידנית עם עמוד טלסקופי שלב אחד הרמה לגובה 2.2 מטר	1		0.03	0.03

3. תיאור הליקויים, השיפורים והאמצעים לתיקונים

מס'	נושא	פירוט	הערה חוזרת
1	ליקוי	אין	<input type="checkbox"/>

4. הערות נוספות : סוג בדיקה תקופתית

הערה:  
 יש לעבוד ע"פ הוראות יצרן והעומס המותר  
 חל איסור לעמוד מתחת לעומס בהרמה  
 התסקיר מייצג מצב האביזר ביום הבדיקה  
 יש לאבטח החצובה לבמת הארוע ע"פ תנאי סביבה

אין ששון יחזקאל בעל תעודה מס: 288  
 שהוסמכת ע"י מפקח עבודה ראשי לפי סימן ז' לפרק ג' לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970,  
 לעשות ניסויים ובדיקות, מאשר כי בדקתי את הציוד המתואר בתסקיר לעיל בהתאם לתקנות.  
 פרטים מלאים: ת.ד. 2872, רמת גן, 5212801 טלפון: 03-6160413, 050-6853007, פקס: 03-6160492

תאריך הדפסה: 31/12/2018    זהו זה הופק ממערכת "תסקיר" חברת "ישעה" מרכז התכנה לעסקים" 04-8577137    עמוד 1 מתוך 1

**אוניקס הנדסה ובטיחות**

ששון יחזקאל - מהנדס יועץ    טלפון משרד: 03-6160413    פקס: 03-6160492    נייד: 050-6853007  
 ת.ד. 2872 רמת גן 5212801    ששון יחזקאל - מהנדס יועץ    onixeng@gmail.com

083195/288	מספר תסקיר:	<b>תסקיר בדיקה וניסוי מכונות-הרמה</b>	ת' בדיקה קודמת: 30/10/2017
24/12/2018	תאריך בדיקה נוכחית:	פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיפים 75, 76 ו-81	מס' תסקיר קודם: 070218/288
24/02/2020	תאריך בדיקה הבאה:	יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה	בולעה ע"י: ששון יחזקאל

1. פרטי לקוח / תופש : היכל אמנויות הבמה הרצליה  
 כתובת : ז'בוטינסקי 15  
 איש קשר : זיו ראובן-מנהל תפעול  
 נייד : 053-7455082  
 מיקוד : 4680008  
 טלפון : 09-9729966  
 פקס : 09-9729969  
 יישוב : הרצליה

2. תיאור המתקן : מכונת הרמה  
 מיקום : אולם  
 מספר פנימי: מספר רישוי:  
 שנת יצור: מספר רישוי:

#	תיאור	יצרן, דגם, מספר	רדיוס עומס (מטר)	עומס מבחן (טון)	עומס עבודה בטוח (טון)
1	צוג חשמלי מסך קידמי מסך בגודל 17*10 מ' מחובר לסולם אופקי בגודל 17*0.48 וכבלי פלדה הכבילים עולים לתקרה עוברים דרך גלגלי הטיה יורדים ומתחברים לתוך מתורץ עם 6 התחלות תוף עשוי מצינור פלדה 114*10"8 ס"מ ממונע ישירות ע"י ממסרת הפתחה חלזונית דגם MI130 ביחס 1/50 ומנוע חשמלי 10 כ"ס 1400 סל"ד עם מעצור מעצור חשמלי נוסף מורכב על ציר הכניסה לממסרת מפסיקי גבול חשמלי רוסורי לתנועות המסך מחובר לציר התוף	SITI		0.25	0.25
				משקל עצמי	משקל עומ

3. תיאור הליקויים, השיפורים והאמצעים לתיקונים

מס'	נושא	פירוט	הערה חוזרת
1	ליקוי	אין	<input type="checkbox"/>

4. הערות נוספות : סוג בדיקה: תקופתית  
 הערה:  
 יש לעבוד ע"פ העומס המותר  
 חל איסור לבצע הרמה והורדה מעל ראשי אנשים  
 כניסה מותרת מתחת למסך במצב סטטי

אני ששון יחזקאל בעל תעודה מס: 288  
 שהוסמכתי ע"י מפקח עבודה ראשי לפי סימן ז' לפרק ג' לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970, לעשות ניסויים ובדיקות, מאשר כי בדיקתי את הציוד המתואר בתסקיר לעיל בהתאם לתקנות פרטים מלאים: ת.ד. 2872, רמת גן, 5212801 טלפון: 03-6160413, 050-6853007, פקס: 03-6160492

תאריך הדפסה: 31/12/2018  
 ח"ח זה הופק ממערכת "תסקיר" חברת "שיטה" מרכז התכנה לעסקים" 04-8577137  
 עמוד 1 מתוך 1 (B)

**אוניקס הנדסה ובטיחות**  
 ששון יחזקאל - מהנדס יועץ  
 ת.ד. 2872 רמת גן 5212801  
 טלפון משרד: 03-6160413 פקס: 03-6160492 נייד: 050-6853007  
 onixeng@gmail.com

083194/288	מספר תסקיר:	<b>תסקיר בדיקה וניסוי מכונות-הרמה</b>	ת' בדיקה קודמת: 30/10/2017
24/12/2018	תאריך בדיקה נוכחית:	פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיפים 75, 76 ו-86	מס' התסקיר קודם: 070217/288
24/02/2020	תאריך בדיקה הבאה:	יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה	בוצעה ע"י: ששון יחזקאל

1. פרטי לקוח / תופש : היכל אמנויות הבמה הרצליה

כחובת : ז'בוטינסקי 15  
 איש קשר : זיו ראובן-מנהל תפעול  
 מיקוד : 4680008  
 טלפון : 09-9729966  
 נייד : 053-7455082  
 פקס : 09-9729969  
 יישוב : הרצליה

2. תיאור המתקן : מכונת הרמה

מספר פנימי : מס' שילדה : מספר רישוי : שנת יצור : דגם : מיקום : אולם

#	תיאור	יצרן, דגם, מספר	רדיוס עומס (מטר)	עומס עבודה (טון)	עומס מבחן (טון)	עומס בטוח (טון)
1	צוג השמלי פדונה- קידמת כמה מסגרת בגודל 17/2.4 מ' עשויים מקורות P'80/40*3 עם חיזוקים פנימיים של קורות P'40 + P'80/40 המסגרת מכוסה לוחות דיקט ובד המסגרת מחוברת ע"י מותניים M-10 ל-6 כבלי פלדה 6 מ"מ במבנה F.C.6*19 הכבלים עולים לתקרה עוברים דרך גלגלי הטיה ומערכת הנעת חיכוך יורדים ומתחברים לכלוב משקולת כלוב המשקולת מערכת הנעת חיכוך ומפסיקי גבול	דש בימות זכדים		0.4	0.2	עם משקולות בכלוב

3. תיאור הליקויים, השיפורים והאמצעים לתיקונים

מס'	נושא	פירוט	הערה חוזרת
1	ליקוי	אין	<input type="checkbox"/>

4. הערות נוספות : סוג בדיקה תקופתית

הערה:  
 יש לעבוד ע"פ העומס המותר  
 יש לאבטח גופי תאורה מעבר לחיבור הרגיל  
 חל איסור לבצע הרמה והורדה מעל ראשי אנשים  
 כניסת אנשים מתחת לצוג מותרת במצב סטטי

חתימת הבודק

אסי ששון יחזקאל בעל תעודה מס' 288

שהוסמכת ע"י מפקח עבודה ראשי לפי סימן ז' לפרק ג' לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970, לעשות ניסויים וביקורת, מאשר כי בדיקת אית הציד המתואר בתסקיר לעיל בהתאם לתקנות.

פרטים מלאים: ת.ד. 2872, רמת גן, 5212801 טלפון: 03-6160413, 050-6853007, פקס: 03-6160492

תאריך הדפסה: 31/12/2018 דוח זה הופק ממערכת "תסקיר" חברת "שיטה" מרכז התכנות לעסקים" 04-8577137 (B) עמוד 1 מתוך 1

**אוביקס הנדסה ובטיחות**

טלפון משרדי: 03-6160413 פקס: 03-6160492 נייד: 050-6853007

ששון יחזקאל - מהנדס יועץ

ת.ד. 2872 רמת גן 5212801

onixeng@gmail.com

083193/288	מספר תסקיר:	<b>תסקיר בדיקה וניסוי מכונות-הרמה</b>	ת' בדיקה קודמת: 30/10/2017
24/12/2018	תאריך בדיקה נוכחית:	פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיפים 75, 76 ו-81	מס' תסקיר קודם: 070216/288
24/02/2020	תאריך בדיקה הבאה:	יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה	בוצעה ע"י: ששון יחזקאל

1. פרטי לקוח / תופש : היכל אמנויות הבמה הרצליה  
 כתובת : ז'בוטינסקי 15  
 יישוב : הרצליה  
 איש קשר : זיו ראובן-מנהל תפעול  
 מיקוד : 4680008  
 טלפון : 09-9729966  
 נייד : 053-7455082  
 פקס : 09-9729969

2. תיאור המתקן : מכונת הרמה  
 מיקום : אולם  
 מספר פנימי : מספר רישוי :  
 שנת יצור : מספר רישוי :

#	תיאור	יצרן, דגם, מספר	רדיוס עומס (מטר)	עומס עבודה (טון)	עומס בטוח (טון)
1	9 מערכות צוגים חשמליים בהנעת חיכוך סולם אופקי בגודל 17/0.48 מ' עשוי מזוג צינורות "1.5 מחוברים ביניהם ע"י צינורות אנכיים "1.25 הסולם מחובר ע"י מהדקי צינור ומותחנים M10 ל-6 כבלים פלדה 6 מ"מ במבנה F.C.6*19 הכבלים עולים לתקרת עוברים דרך גלגלי הטיה יורדים ומתחברים לכלוב משקל נגדי מערכת הונעת חיכוך מורכבת משני גלגלי הטיה וגלגל מניע בקוטר 230 מ"מ המונע ישירות ע"י ממסרת הפחתה חלזונית MI-110 בייס 1/50 ומנוע חשמלי 5.5 כ"ס 1400 סל"ד עם מעצור יחידת ההנעה מורכבת על בסיס עשוי מקורות U-80 מחובר למבנה קורות לפלדה המחוברות לעמודי אגדי הגג ולקיר הבטון מפסיקי גבול חשמליים למהלך הצוג מותקנים על ציר גלגל מניע ומסלול סל המשקולות לוח פיקוד בצד הבמה עם מפסק חרום פטריה אדומה ומפתח	דש בימות וברים 4 10 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 SITI	0.4	0.4	0.4 מפוזר לאורך הצוג עם 0.25 משקולות בכלוב 0.04 מרום

3. תיאור הליקויים, השיפורים והאמצעים לתיקונים

מס'	נושא	פירוט	הערה חוזרת
1	ליקוי	אין	<input type="checkbox"/>

4. הערות נוספות : סוג בדיקה: תקופתית.  
 הערה:  
 יש לעבוד ע"פ העומס המותר  
 יש לאבטח גופי תאורה מעבר לחיבור הרגיל  
 חל איסור להרים ולהוריד הצוג מעל אנשים  
 כביסת אנשים מותרת במצב סטטי  
 כאשר הצוגים לא בשימוש יש לנעול מפסק חרום במפתח (פטריה אדומה)

אני, **ששון יחזקאל** בעל תעודה מס': 288  
 שהוסמכתי ע"י מפקח עבודה ראשי לפי סימן ז' לפרק ג' לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל-1970, לעשות ניסויים ובדיקות, מאשר כי בדקתי את הציוד המתואר בתסקיר לעיל בהתאם לתקנות פרטים מלאים: ת.ד. 2872, רמת גן, 5212801 טלפון: 03-6160413, 050-6853007, פקס: 03-6160492

תאריך הדפסה: 31/12/2018  
 דוח זה הופק ממערכת "תסק" חברת "שיטה" מרכז המוכנה לעסקים" 04-8577137  
 עמוד 1 מתוך 1

**אונקס הנדסה ובטיחות**

ששון יחזקאל - מהנדס ייעוץ  
 ת.ד. 2872 רמת גן 5212801  
 טלפון משרדי: 03-6160413 פקס: 03-6160492 נייד: 050-6853007  
 onixeng@gmail.com

083192/288	מספר תסקיר:	<b>תסקיר בדיקה וניסוי מכונות-הרמה</b>	30/10/2017	ת' בדיקה קודמת:
24/12/2018	תאריך בדיקה נוכחית:	פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תשל"ז - 1970, סעיפים 75, 76 ו-81	070215/288	מס' תסקיר קודם:
24/02/2020	תאריך בדיקה הבאה:	יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה		בוצעה ע"י: ששון יחזקאל

1. פרטי לקוח / תופש : היכל אמנויות הבמה הרצליה

כתובת : ז'בוטינסקי 15  
 "ישוב : הרצליה  
 מיקוד : 4680008 טלפון : 09-9729966 פקס : 09-9729969  
 נייד : 053-7455082

2. תיאור המתקן : מכונת הרמה  
 מיקום : אולם  
 מספר פנימי : מספר רישוי : שנת יצור : מספר רישוי : דגם :

#	תיאור	יצרן, דגם, מספר	רדיוס עומס (מטר)	עומס מבחן (טון)	עומס עבודה בטוח (טון)
1	23 צוגים ידניים סולם אופקי בגודל 17/0.48 מ' עשוי מזוג צינורות 1.5" מחוברים ביניהם ע"י צינורות אנכיים 1.25" הסולם מחובר ע"י מהדקי צינור ומותחנים M10 ל-6 כבלים פלדה מגולבנים 6 מ"מ במבנה F.C.6*19 הכבלים עולים לתקרה עוברים דרך גלגלי הטיה יורדים ומתחברים לכלוב משקל נגדי הנע בין 2 מסילות IPE80 מעוגנות לקיר בטון הרמה/הורדה ע"י משיכה של חבל פשתן 20 מ"מ העובר דרך 2 גלגלי הטיה ומותקן בעילה ידני מתחבר לשני הצדדים של כלוב המשקולת	דש בימות ובדים	0.04	0.04	0.4 נטו מפוזר לאורך הצוג עם משקולות איזון בכלוב 0.04 מרכז

3. תיאור הליקויים, השיפורים והאמצעים לתיקונים

מס'	נושא	פירוט	הערה חוזרת
1	ליקוי	אין	<input type="checkbox"/>

4. הערות מספוט : סוג בדיקה: תקופתית

הערה:  
 יש לעבוד ע"פ העומס המותר  
 יש לאבטת גופי תאורה מעבר לחיבור הרגיל  
 חל איסור לבצע הרמה והורדה מעל ראשי אנשים  
 כניסה מתחת לצוגים מותרת במצב סטטי

אני: **ששון יחזקאל** בעל תעודה מס': 288  
 שהוסמכתי ע"י מפקח עבודה ראשי לפי סימן ז' לפרק ג' לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תשל"ז 1970.  
 לעשות ניסויים ובדיקות. מאשר כי בדקתי את הציוד המתואר בתסקיר לעיל בהתאם לתקנות.  
 פרטים מלאים: ת.ד. 2872, רמת גן, 5212801 טלפון: 03-6160413, 050-8853007, פקס: 03-6160492  
 תאריך הדפסה: 31/12/2018  
 זהו זה הופק ממערכת "תסקיל" חברת "שיטה" מרכז התכנה לעסקים" 04-8577137 (B)  
 עמוד 1 מתוך 1

**אוניקס הנדסה ובטיחות**

ששון יחזקאל - מהנדס יועץ  
 ת.ד. 2872 רמת גן 5212801 טלפון משרד: 03-6160413 פקס: 03-6160492 נייד: 050-8853007  
 onixeng@gmail.com